

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	69,508,973	92,868,000	0	0	162,376,973	15,379,000	19,627,145	0	19,627,145	127.62	4,248,145	27.62		
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	69,508,973	3,450,000	0	0	72,958,973	15,000,000	17,860,513	0	17,860,513	119.07	2,860,513	19.07	因八甲校區第六 學生宿舍新建工 程廠商提出解除 契約。 2.並於109/10/17 開工，109/10/30 號舉行動土儀式 ，截至110/01/31 ，預計進度9.178 %，實際進度8.62 8%。	1.於109/09/18決 標予聖坤營造有 限公司。 2.並於109/10/17 開工，109/10/30 號舉行動土儀式 ，截至110/01/31 ，預計進度9.178 %，實際進度8.62 8%。
房屋及建築	69,508,973	3,450,000	0	0	72,958,973	15,000,000	0	0	0	0.00	-15,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	17,860,513	0	17,860,513		17,860,513			
機械及設備	0	47,196,000	0	0	47,196,000	344,000	917,369	0	917,369	266.68	573,369	166.68	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期機械設備 較預計分配多。	督促確實依進度 執行。
機械及設備	0	47,196,000	0	0	47,196,000	344,000	917,369	0	917,369	266.68	573,369	166.68		
交通及運輸設備	0	3,926,000	0	0	3,926,000	14,000	31,000	0	31,000	221.43	17,000	121.43	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期交通及運 輸設備較預計分 配多。	督促確實依進度 執行。
交通及運輸設 備	0	3,926,000	0	0	3,926,000	14,000	31,000	0	31,000	221.43	17,000	121.43		
什項設備	0	14,296,000	0	0	14,296,000	21,000	818,263	0	818,263	3896.49	797,263	3796.49	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期什項設備 較預計分配多。	督促確實依進度 執行。
什項設備	0	14,296,000	0	0	14,296,000	21,000	818,263	0	818,263	3896.49	797,263	3796.49		
總 計	69,508,973	92,868,000	0	0	162,376,973	15,379,000	19,627,145	0	19,627,145	127.62	4,248,145	27.62	房屋及建築：因 本校八甲校區第 六學生宿舍新建	房屋及建築：1. 於109/09/18決 標予聖坤營造有

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											4,248,145		工程廠商提出解除契約。	限公司。 2.並於109/10/17 開工，109/10/30 號舉行動土儀式 ，截至110/01/31 ，預計進度9.178 %，實際進度8.62 8%。
不動產、廠房及 設備	69,508,973	92,868,000	0	0	162,376,973	15,379,000	19,627,145	0	19,627,145	127.62	4,248,145	27.62		
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	69,508,973	3,450,000	0	0	72,958,973	15,000,000	17,860,513	0	17,860,513	119.07	2,860,513	19.07		
機械及設備	0	47,196,000	0	0	47,196,000	344,000	917,369	0	917,369	266.68	573,369	166.68		
交通及運輸設備	0	3,926,000	0	0	3,926,000	14,000	31,000	0	31,000	221.43	17,000	121.43		
什項設備	0	14,296,000	0	0	14,296,000	21,000	818,263	0	818,263	3896.49	797,263	3796.49		
總 計	69,508,973	92,868,000	0	0	162,376,973	15,379,000	19,627,145	0	19,627,145	127.62	4,248,145	27.62		

保存年限:10年