

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	63,727,000	47,216,117	0	47,216,117	74.09	-16,510,883	-25.91		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768	14,610,232	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78	1.田徑場工程於104年5月1日開工，而5月20日因不可抗力因素至工期無法如期辦理估驗請款。2.目前施工進度為34.1%，而承包商才剛提報第二次估驗請款資料（計價進度為19.9%），估驗請款進度明顯較施工進度落後許多。	督促廠商趕趕工進，並請廠商依契約規定按期提送估驗相關資料與本校辦理請款事宜，以期逐步趕上估驗請款進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768	14,610,232	8,848,000	0	0	0	0.00	-8,848,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000		816,000			
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776	54,221,391	29,632,000	19,119,267	0	19,119,267	64.52	-10,512,733	-35.48	1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在驗收中，工程款將俟驗收完成後辦理結算。2.電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營建署盡速完成工程驗收，以期趕上估驗請款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776	54,221,391	29,632,000	646,617	0	646,617	2.18	-28,985,383	-97.82		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	18,472,650	0	18,472,650		18,472,650			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508	32,105,692	15,287,000	17,624,929	0	17,624,929	115.29	2,337,929	15.29	依實際需要辦理	督促確實依進度

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											2,337,929			執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508	32,105,692	15,287,000	17,624,929	0	17,624,929	115.29	2,337,929	15.29		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,207,330	0	2,207,330	135.17	574,330	35.17	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,207,330	0	2,207,330	135.17	574,330	35.17		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500	14,650,880	8,327,000	7,448,591	0	7,448,591	89.45	-878,409	-10.55	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500	14,650,880	8,327,000	7,426,091	0	7,426,091	89.18	-900,909	-10.82		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500		22,500			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	63,727,000	47,216,117	0	47,216,117	74.09	-16,510,883	-25.91		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768	14,610,232	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78		
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776	54,221,391	29,632,000	19,119,267	0	19,119,267	64.52	-10,512,733	-35.48		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508	32,105,692	15,287,000	17,624,929	0	17,624,929	115.29	2,337,929	15.29		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,207,330	0	2,207,330	135.17	574,330	35.17		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500	14,650,880	8,327,000	7,448,591	0	7,448,591	89.45	-878,409	-10.55		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	63,727,000	47,216,117	0	47,216,117	74.09	-16,510,883	-25.91		

保存年限:10年