

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	179,398,000	0	0	179,398,000	18,188,000	10,316,079	0	10,316,079	56.72	-7,871,921	-43.28		
土地改良物	0	38,458,000	0	-750,000	37,708,000	765,000	380,800	0	380,800	49.78	-384,200	-50.22	八甲校區第一機車停車場鋪面改善工程，於108年3月29日完成招標作業，刻正施工中，預計可於108年7月完竣	
土地改良物	0	38,458,000	0	-750,000	37,708,000	765,000	0	0	0	0.00	-765,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	380,800	0	380,800		380,800			
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	2,294,000	600,597	0	600,597	26.18	-1,693,403	-73.82	甲校區第六學生宿舍新建工程申請建築執照時，審查意見需先辦理完成開發計畫、環評及加強坡審等變更作業，因需辦理變更開發計畫，提送專案委員會審議，致工程無法動工。	「八甲校區第六學生宿舍新建工程」相關建築及開發許可審查進度延宕，致相關預算無法執行，本校已於107年11月招標工程顧問公司辦理變更開發計畫，盡速送審。另，與已得標之營造廠商，經協調後表示願意配合校方時程，並於開工後費趕施工。
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	2,294,000	0	0	0	0.00	-2,294,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	600,597	0	600,597		600,597			
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	11,755,000	7,893,449	0	7,893,449	67.15	-3,861,551	-32.85	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	11,755,000	7,365,669	0	7,365,669	62.66	-4,389,331	-37.34		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	527,780	0	527,780		527,780			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	776,000	335,318	0	335,318	43.21	-440,682	-56.79	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期交通及運輸設備較預計分配少。	
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	776,000	335,318	0	335,318	43.21	-440,682	-56.79		
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	2,598,000	1,105,915	0	1,105,915	42.57	-1,492,085	-57.43	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期什項設備較預計分配少。	
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	2,598,000	1,105,915	0	1,105,915	42.57	-1,492,085	-57.43		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	18,188,000	10,316,079	0	10,316,079	56.72	-7,871,921	-43.28	房屋及建築：甲校區第六學生宿舍新建工程申請建築執照時，審查意見需先辦理完成開發計畫、環評及加強坡審等變更作業，因需辦理變更開發計畫，提送專案委員會審議，致工程無法動工。機械及設備：設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	房屋及建築：「八甲校區第六學生宿舍新建工程」相關建築及開發許可審查進度延宕，致相關預算無法執行，本校已於107年11月招標工程顧問公司辦理變更開發計畫，盡速送審。另，與已得標之營造廠商，經協調後表示願意配合校方時程，並於開工後贊趕施工。
不動產、廠房及設備	0	179,398,000	0	0	179,398,000	18,188,000	10,316,079	0	10,316,079	56.72	-7,871,921	-43.28		
土地改良物	0	38,458,000	0	-750,000	37,708,000	765,000	380,800	0	380,800	49.78	-384,200	-50.22		
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	2,294,000	600,597	0	600,597	26.18	-1,693,403	-73.82		
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	11,755,000	7,893,449	0	7,893,449	67.15	-3,861,551	-32.85		
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	776,000	335,318	0	335,318	43.21	-440,682	-56.79		
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	2,598,000	1,105,915	0	1,105,915	42.57	-1,492,085	-57.43		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	18,188,000	10,316,079	0	10,316,079	56.72	-7,871,921	-43.28		

保存年限:10年