

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	49,770,000	33,202,058	0	33,202,058	66.71	-16,567,942	-33.29		
土地改良物	0	24,000,000	0	-14,000,000	10,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00	二坪山校區照明 改善工程已完工 ，並於109年7月 13日驗收完成， 辦理結算中。	督促確實依進度 執行。
土地改良物	0	24,000,000	0	-14,000,000	10,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00		
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	-2,000,000	79,849,107	18,259,000	161,884	0	161,884	0.89	-18,097,116	-99.11	因八甲校區第六 學生宿舍新建工 程廠商提出解除 契約	已請設計單位重 新調整檢討預算 ，重新發包
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	-2,000,000	79,849,107	18,259,000	0	0	0	0.00	-18,259,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	161,884	0	161,884		161,884			
機械及設備	0	48,215,000	0	10,000,000	58,215,000	25,036,000	27,368,425	0	27,368,425	109.32	2,332,425	9.32	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期機械設備 較預計分配多。	督促確實依進度 執行
機械及設備	0	48,215,000	0	10,000,000	58,215,000	25,036,000	26,821,535	0	26,821,535	107.13	1,785,535	7.13		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	546,890	0	546,890		546,890			
交通及運輸設備	0	1,820,000	0	2,000,000	3,820,000	1,648,000	2,625,522	0	2,625,522	159.32	977,522	59.32	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期交通及運 輸設備較預計分 配多。	督促確實依進度 執行
交通及運輸設 備	0	1,820,000	0	2,000,000	3,820,000	1,648,000	2,625,522	0	2,625,522	159.32	977,522	59.32		
什項設備	0	11,394,000	0	4,000,000	15,394,000	3,979,000	3,046,227	0	3,046,227	76.56	-932,773	-23.44	設備購置係配合 各單位需求及財 務分類標準列帳 ，本期什項設備 較預計分配少。	督促確實依進度 執行
什項設備	0	11,394,000	0	4,000,000	15,394,000	3,979,000	3,046,227	0	3,046,227	76.56	-932,773	-23.44		
總 計	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	49,770,000	33,202,058	0	33,202,058	66.71	-16,567,942	-33.29	房屋及建築：因	房屋及建築：已

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-16,567,942		本校八甲校區第六學生宿舍新建工程廠商提出解除契約。 機械及設備、交通及運輸設備、什項設備：設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳。	請設計單位重新調整檢討預算，重新發包。 機械及設備、交通及運輸設備、什項設備：督促確實依進度執行。
不動產、廠房及設備	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	49,770,000	33,202,058	0	33,202,058	66.71	-16,567,942	-33.29		
土地改良物	0	24,000,000	0	-14,000,000	10,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00		
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	-2,000,000	79,849,107	18,259,000	161,884	0	161,884	0.89	-18,097,116	-99.11		
機械及設備	0	48,215,000	0	10,000,000	58,215,000	25,036,000	27,368,425	0	27,368,425	109.32	2,332,425	9.32		
交通及運輸設備	0	1,820,000	0	2,000,000	3,820,000	1,648,000	2,625,522	0	2,625,522	159.32	977,522	59.32		
什項設備	0	11,394,000	0	4,000,000	15,394,000	3,979,000	3,046,227	0	3,046,227	76.56	-932,773	-23.44		
總 計	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	49,770,000	33,202,058	0	33,202,058	66.71	-16,567,942	-33.29		

保存年限:10年