

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,122,243	70,653,000	39,414,069	0	127,189,312	127,189,312	109,952,306	0	109,952,306	86.45	-17,237,006	-13.55		
土地改良物	999,000	15,650,000	30,219,467	-14,521,757	32,346,710	32,346,710	31,218,467	0	31,218,467	96.51	-1,128,243	-3.49	一、依實際執行 情形調整容納至 房屋及建築、機 械及設備、交通 及運輸設備及什 項設備。 二、本年度先行 辦理之數額30,2 19,467元，另依 校內程序提送校 務基金管理委員 會審議。	
土地改良物	999,000	15,650,000	30,219,467	-14,521,757	32,346,710	32,346,710	0	0	0	0.00	-32,346,710	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	31,218,467	0	31,218,467		31,218,467			
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	7,779,441	3,822,297	34,674,981	34,674,981	18,566,218	0	18,566,218	53.54	-16,108,763	-46.46	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、本年度先行 辦理之數額7,77 9,441元，另依 校內程序提送校 務基金管理委員 會審議。	
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	7,779,441	3,822,297	34,674,981	34,674,981	2,064,862	0	2,064,862	5.95	-32,610,119	-94.05		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	16,501,356	0	16,501,356		16,501,356			
機械及設備	0	37,174,000	0	4,944,659	42,118,659	42,118,659	42,118,659	0	42,118,659	100.00	0	0.00	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、依實際執行 情形調整容納至 什項設備。	
機械及設備	0	37,174,000	0	4,944,659	42,118,659	42,118,659	42,118,659	0	42,118,659	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	746,000	838,885	1,584,303	3,169,188	3,169,188	3,169,188	0	3,169,188	100.00	0	0.00	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、本年度先行 辦理之數額838,	

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											0		885元，另依校 內程序提送校務 基金管理委員會 審議。	
交通及運輸設備	0	746,000	838,885	1,584,303	3,169,188	3,169,188	3,169,188	0	3,169,188	100.00	0	0.00		
什項設備	0	10,133,000	576,276	4,170,498	14,879,774	14,879,774	14,879,774	0	14,879,774	100.00	0	0.00	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、依實際執行 情形由機械及設 備調整容納。 三、本年度先行 辦理之數額576, 276元，另依校 內程序提送校務 基金管理委員會 審議。	
什項設備	0	10,133,000	576,276	4,170,498	14,879,774	14,879,774	14,879,774	0	14,879,774	100.00	0	0.00		
總 計	17,122,243	70,653,000	39,414,069	0	127,189,312	127,189,312	109,952,306	0	109,952,306	86.45	-17,237,006	-13.55	房屋及建築： 一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、本年度先行 辦理之數額7,77 9,441元，另依 校內程序提送校 務基金管理委員 會審議。	
土地改良物	999,000	15,650,000	30,219,467	-14,521,757	32,346,710	32,346,710	31,218,467	0	31,218,467	96.51	-1,128,243	-3.49		
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	7,779,441	3,822,297	34,674,981	34,674,981	18,566,218	0	18,566,218	53.54	-16,108,763	-46.46		
機械及設備	0	37,174,000	0	4,944,659	42,118,659	42,118,659	42,118,659	0	42,118,659	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	746,000	838,885	1,584,303	3,169,188	3,169,188	3,169,188	0	3,169,188	100.00	0	0.00		
什項設備	0	10,133,000	576,276	4,170,498	14,879,774	14,879,774	14,879,774	0	14,879,774	100.00	0	0.00		
總 計	17,122,243	70,653,000	39,414,069	0	127,189,312	127,189,312	109,952,306	0	109,952,306	86.45	-17,237,006	-13.55		

保存年限:10年