

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	84,887,000	68,373,926	0	68,373,926	80.55	-16,513,074	-19.45		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	4,681,530	0	4,681,530	52.91	-4,166,470	-47.09	依實際執行情形，田徑場工程預算調整容納至房屋及建築項目執行。	
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	0	0	0	0.00	-8,848,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,681,530	0	4,681,530		4,681,530			
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	23,296,276	0	23,296,276	55.67	-18,552,724	-44.33	1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在結算中。2.電資院及圖書大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營建署盡速完成工程結算，以期趕上撥款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	565,594	0	565,594	1.35	-41,283,406	-98.65		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	22,730,682	0	22,730,682		22,730,682			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	20,358,000	27,389,845	0	27,389,845	134.54	7,031,845	34.54	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	20,358,000	27,389,845	0	27,389,845	134.54	7,031,845	34.54		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,011,000	2,373,270	0	2,373,270	118.01	362,270	18.01	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,011,000	2,373,270	0	2,373,270	118.01	362,270	18.01		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	11,821,000	10,633,005	0	10,633,005	89.95	-1,187,995	-10.05	依實際需要辦理	督促確實依進度執行

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	11,821,000	10,592,505	0	10,592,505	89.61	-1,228,495	-10.39		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	40,500	0	40,500		40,500			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	84,887,000	68,373,926	0	68,373,926	80.55	-16,513,074	-19.45	房屋及建築：1. 客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在結算中。2. 電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3. 公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營建署盡速完成工程結算，以期趕上撥款進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	4,681,530	0	4,681,530	52.91	-4,166,470	-47.09		
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	23,296,276	0	23,296,276	55.67	-18,552,724	-44.33		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	20,358,000	27,389,845	0	27,389,845	134.54	7,031,845	34.54		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,011,000	2,373,270	0	2,373,270	118.01	362,270	18.01		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	11,821,000	10,633,005	0	10,633,005	89.95	-1,187,995	-10.05		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	84,887,000	68,373,926	0	68,373,926	80.55	-16,513,074	-19.45		

備註：

房屋及建築：1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在結算中。2.電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。

保存年限:10年