

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	7,086,263	0	125,849,326	125,849,326	91,384,896	0	91,384,896	72.61	-34,464,430	-27.39		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-12,800,000	1,815,000	1,815,000	816,000	0	816,000	44.96	-999,000	-55.04	一、依實際執行 情形調整容納至 房屋及建築、機 械及設備及什項 設備。	
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-12,800,000	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0.00	-1,815,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000		816,000			
房屋及建築	54,212,615	0	3,057,592	2,369,975	59,640,182	59,640,182	27,196,081	0	27,196,081	45.60	-32,444,101	-54.40	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、配合第2校 區電機資訊學院 等3大建築物新 建工程履約爭議 及公共藝術設置 期程、其他教學 環境改善工程證 書取得，致無法 如期完工，需保 留預算16,123,2 43元。 三、本年度先行 辦理之數額3,05 7,592元。另依 校內程序提送校 務基金管理委員 會審議。	
房屋及建築	54,212,615	0	3,057,592	2,369,975	59,640,182	59,640,182	770,325	0	770,325	1.29	-58,869,857	-98.71		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	26,425,756	0	26,425,756		26,425,756			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	2,201,643	7,267,993	41,579,836	41,579,836	41,176,644	0	41,176,644	99.03	-403,192	-0.97	一、依實際執行 情形由土地改良 物調整容納。 二、本年度先行 辦理之數額2,20 1,643元。另依 校內程序提送校 務基金管理委員 會審議。	督促確實依進度 執行

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	2,201,643	7,267,993	41,579,836	41,579,836	41,176,644	0	41,176,644	99.03	-403,192	-0.97		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	673,700	-422,754	3,425,814	3,425,814	3,412,496	0	3,412,496	99.61	-13,318	-0.39	一、依實際執行情形調整容納至什項設備。 二、本年度先行辦理之數額673,700元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	673,700	-422,754	3,425,814	3,425,814	3,412,496	0	3,412,496	99.61	-13,318	-0.39		
什項設備	1,225,380	13,425,000	1,153,328	3,584,786	19,388,494	19,388,494	18,783,675	0	18,783,675	96.88	-604,819	-3.12	一、依實際執行情形由土地改良物、交通及運輸設備調整容納。 二、本年度先行辦理之數額1,153,328元。另依校內程序提送校務基金管理委員會審議。	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	1,153,328	3,584,786	19,388,494	19,388,494	18,746,105	0	18,746,105	96.69	-642,389	-3.31		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	37,570	0	37,570		37,570			
總 計	61,011,063	57,752,000	7,086,263	0	125,849,326	125,849,326	91,384,896	0	91,384,896	72.61	-34,464,430	-27.39		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-12,800,000	1,815,000	1,815,000	816,000	0	816,000	44.96	-999,000	-55.04		
房屋及建築	54,212,615	0	3,057,592	2,369,975	59,640,182	59,640,182	27,196,081	0	27,196,081	45.60	-32,444,101	-54.40		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	2,201,643	7,267,993	41,579,836	41,579,836	41,176,644	0	41,176,644	99.03	-403,192	-0.97		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	673,700	-422,754	3,425,814	3,425,814	3,412,496	0	3,412,496	99.61	-13,318	-0.39		
什項設備	1,225,380	13,425,000	1,153,328	3,584,786	19,388,494	19,388,494	18,783,675	0	18,783,675	96.88	-604,819	-3.12		
總 計	61,011,063	57,752,000	7,086,263	0	125,849,326	125,849,326	91,384,896	0	91,384,896	72.61	-34,464,430	-27.39		

保存年限:10年