

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	2,261,000	6,085,260	0	6,085,260	269.14	3,824,260	169.14		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	387,000	0	0	0	0.00	-387,000	-100.00	工程已完工，惟 廠商估驗計價請 款進度較慢。	請廠商儘速辦理 估驗計價請款作 業。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	387,000	0	0	0	0.00	-387,000	-100.00		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	0	4,849,239	0	4,849,239		4,849,239		本校八甲校區改 裝餐廳工程設計 、監造服務費	督促確實依進度 執行
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,849,239	0	4,849,239		4,849,239			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	1,405,000	171,238	0	171,238	12.19	-1,233,762	-87.81	依實際需要辦理	督促確實依進度 執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	1,405,000	171,238	0	171,238	12.19	-1,233,762	-87.81		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	88,000	0	0	0	0.00	-88,000	-100.00	依實際需要辦理	督促確實依進度 執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	88,000	0	0	0	0.00	-88,000	-100.00		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	381,000	1,064,783	0	1,064,783	279.47	683,783	179.47	依實際需要辦理	督促確實依進度 執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	381,000	1,064,783	0	1,064,783	279.47	683,783	179.47		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	2,261,000	6,085,260	0	6,085,260	269.14	3,824,260	169.14		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	387,000	0	0	0	0.00	-387,000	-100.00		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	0	4,849,239	0	4,849,239		4,849,239			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	1,405,000	171,238	0	171,238	12.19	-1,233,762	-87.81		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	88,000	0	0	0	0.00	-88,000	-100.00		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	381,000	1,064,783	0	1,064,783	279.47	683,783	179.47		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	2,261,000	6,085,260	0	6,085,260	269.14	3,824,260	169.14		

保存年限:10年