

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	45,253,000	33,331,192	0	33,331,192	73.66	-11,921,808	-26.34		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,632,000	20,909	0	20,909	0.27	-7,611,091	-99.73	田徑場工程於104年5月1日開工，而5月20日開始下雨無法施作，故進度較原計畫落後。	天氣好轉後，將督促廠商進行工程施工，應可逐步趕上進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,632,000	0	0	0	0.00	-7,632,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	20,909	0	20,909		20,909			
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	21,886,000	17,863,739	0	17,863,739	81.62	-4,022,261	-18.38	1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在驗收中，工程款將俟驗收完成後辦理結算。2.電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營建署盡速完成工程驗收，以其趕上估驗請款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	21,886,000	488,194	0	488,194	2.23	-21,397,806	-97.77		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	17,375,545	0	17,375,545		17,375,545			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	10,082,000	9,444,105	0	9,444,105	93.67	-637,895	-6.33	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	10,082,000	9,444,105	0	9,444,105	93.67	-637,895	-6.33		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,464,355	0	1,464,355	301.31	978,355	201.31	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,464,355	0	1,464,355	301.31	978,355	201.31		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	5,167,000	4,538,084	0	4,538,084	87.83	-628,916	-12.17	依實際需要辦理	督促確實依進度 執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	5,167,000	4,520,084	0	4,520,084	87.48	-646,916	-12.52		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000		18,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	45,253,000	33,331,192	0	33,331,192	73.66	-11,921,808	-26.34		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,632,000	20,909	0	20,909	0.27	-7,611,091	-99.73		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	21,886,000	17,863,739	0	17,863,739	81.62	-4,022,261	-18.38		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	10,082,000	9,444,105	0	9,444,105	93.67	-637,895	-6.33		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,464,355	0	1,464,355	301.31	978,355	201.31		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	5,167,000	4,538,084	0	4,538,084	87.83	-628,916	-12.17		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	45,253,000	33,331,192	0	33,331,192	73.66	-11,921,808	-26.34		

保存年限:10年