

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	51,505,000	41,400,078	0	41,400,078	80.38	-10,104,922	-19.62		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	8,032,000	816,000	0	816,000	10.16	-7,216,000	-89.84	1.田徑場工程於104年5月1日開工，而5月20日開始下雨無法施作。2.承包廠商尚未提報第一次估驗請款資料，故預算執行情形較原計畫落後。	督促廠商工程進行施工，並儘速提報第一次估驗相關資料予本校辦理後續事宜，以其逐步趕上進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	8,032,000	0	0	0	0.00	-8,032,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000		816,000			
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	23,738,000	19,060,507	0	19,060,507	80.30	-4,677,493	-19.70	1.客院人社院及藝文中心工程委託營運署代辦，目前尚在驗收中，工程款將俟驗收完成後辦理結算。2.電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營運署盡速完成工程驗收，以其趕上估驗請款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	23,738,000	588,817	0	588,817	2.48	-23,149,183	-97.52		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	18,471,690	0	18,471,690		18,471,690			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	12,348,000	13,928,042	0	13,928,042	112.80	1,580,042	12.80	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	12,348,000	13,928,042	0	13,928,042	112.80	1,580,042	12.80		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,569,755	0	1,569,755	322.99	1,083,755	222.99	依實際需要辦理	督促確實依進度執行

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,569,755	0	1,569,755	322.99	1,083,755	222.99		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	6,901,000	6,025,774	0	6,025,774	87.32	-875,226	-12.68	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	6,901,000	6,003,274	0	6,003,274	86.99	-897,726	-13.01		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500		22,500			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	51,505,000	41,400,078	0	41,400,078	80.38	-10,104,922	-19.62		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	8,032,000	816,000	0	816,000	10.16	-7,216,000	-89.84		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	23,738,000	19,060,507	0	19,060,507	80.30	-4,677,493	-19.70		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	12,348,000	13,928,042	0	13,928,042	112.80	1,580,042	12.80		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,569,755	0	1,569,755	322.99	1,083,755	222.99		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	6,901,000	6,025,774	0	6,025,774	87.32	-875,226	-12.68		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	51,505,000	41,400,078	0	41,400,078	80.38	-10,104,922	-19.62		

保存年限:10年