

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	76,497,000	55,725,417	0	55,725,417	72.85	-20,771,583	-27.15		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78	1.田徑場工程於104年5月1日開工，而5月20日開始下雨，8月8日逢蘇迪勒颱風侵襲故無法施作，以致進度稍有落後。2.目前施工进度為39.63%，而承包廠商才剛提報第三次估驗請款資料（計價進度為31.64%），估驗請款進度明顯較施工进度落後許多。	督促廠商趕工進，並請廠商依契約規定按期提送估驗相關資料與本校辦理請款事宜，以期逐步趕上估驗請款進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	0	0	0	0.00	-8,848,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000		816,000			
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	22,915,306	0	22,915,306	56.25	-17,819,694	-43.75	1.客院人社院及藝文中心工程委託營運代辦，目前尚在驗收中，工程款將俟驗收完成後辦理結算。2.電資院及圖書大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營運署盡速完成工程驗收，以期趕上估驗請款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	565,594	0	565,594	1.39	-40,169,406	-98.61		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	22,349,712	0	22,349,712		22,349,712			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	16,364,000	22,048,565	0	22,048,565	134.74	5,684,565	34.74	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	16,364,000	22,048,565	0	22,048,565	134.74	5,684,565	34.74		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,230,230	0	2,230,230	136.57	597,230	36.57	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,230,230	0	2,230,230	136.57	597,230	36.57		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	8,917,000	7,715,316	0	7,715,316	86.52	-1,201,684	-13.48	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	8,917,000	7,688,316	0	7,688,316	86.22	-1,228,684	-13.78		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000		27,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	76,497,000	55,725,417	0	55,725,417	72.85	-20,771,583	-27.15		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78		
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	22,915,306	0	22,915,306	56.25	-17,819,694	-43.75		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	16,364,000	22,048,565	0	22,048,565	134.74	5,684,565	34.74		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,633,000	2,230,230	0	2,230,230	136.57	597,230	36.57		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	8,917,000	7,715,316	0	7,715,316	86.52	-1,201,684	-13.48		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	76,497,000	55,725,417	0	55,725,417	72.85	-20,771,583	-27.15		

保存年限:10年