

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	79,848,000	59,082,364	0	59,082,364	73.99	-20,765,636	-26.01		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78	客院周邊景觀工程已完工，尚未辦理驗收，由於契約規定完成驗收後一次付款，以致預算支出較進度落後。	已排定驗收日期，俟驗收完成後，儘速辦理付款作業，以期趕上撥款進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	0	0	0	0.00	-8,848,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000		816,000			
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	23,287,705	0	23,287,705	57.17	-17,447,295	-42.83	1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在結算中。2.電資院及圖資大樓工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年6月30日結案。	將督促營建署盡速完成工程結算，以期趕上撥款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	565,594	0	565,594	1.39	-40,169,406	-98.61		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	22,722,111	0	22,722,111		22,722,111			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	18,052,000	24,445,814	0	24,445,814	135.42	6,393,814	35.42	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	18,052,000	24,445,814	0	24,445,814	135.42	6,393,814	35.42		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,988,000	2,240,500	0	2,240,500	112.70	252,500	12.70	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,988,000	2,240,500	0	2,240,500	112.70	252,500	12.70		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	10,225,000	8,292,345	0	8,292,345	81.10	-1,932,655	-18.90	依實際需要辦理	督促確實依進度 執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	10,225,000	8,256,345	0	8,256,345	80.75	-1,968,655	-19.25		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000		36,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	79,848,000	59,082,364	0	59,082,364	73.99	-20,765,636	-26.01		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	816,000	0	816,000	9.22	-8,032,000	-90.78		
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	40,735,000	23,287,705	0	23,287,705	57.17	-17,447,295	-42.83		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	18,052,000	24,445,814	0	24,445,814	135.42	6,393,814	35.42		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	1,988,000	2,240,500	0	2,240,500	112.70	252,500	12.70		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	10,225,000	8,292,345	0	8,292,345	81.10	-1,932,655	-18.90		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	79,848,000	59,082,364	0	59,082,364	73.99	-20,765,636	-26.01		

保存年限:10年