

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	179,398,000	0	0	179,398,000	29,102,000	19,538,599	0	19,538,599	67.14	-9,563,401	-32.86		
土地改良物	0	38,458,000	0	-9,750,000	28,708,000	2,059,000	380,800	0	380,800	18.49	-1,678,200	-81.51	八甲校區第一機車停車場鋪面改善工程已完工，惟驗收仍有尚待改善之情事，俟廠商改善後進行第二次驗收。	竣工後督促業務單位盡速核銷。
土地改良物	0	38,458,000	0	-9,750,000	28,708,000	2,059,000	0	0	0	0.00	-2,059,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	380,800	0	380,800		380,800			
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	3,284,000	1,667,944	0	1,667,944	50.79	-1,616,056	-49.21	第六學生宿舍工程已於106年12月28日完成發包，於107年1月2日申請建築執照時，審查結論需先完成變更開發計畫，於107年3月提出變更開發計畫，其間審查程序冗長，於108年5月15日召開審查會議，目前修正計畫書中。	辦理變更開發計畫，因縣政府審查時程冗長，無法掌控執行進度，已積極洽縣府承辦人協助盡速辦理。
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	3,284,000	1,625,948	0	1,625,948	49.51	-1,658,052	-50.49		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	41,996	0	41,996		41,996			
機械及設備	0	45,609,000	0	2,000,000	47,609,000	18,042,000	14,524,277	0	14,524,277	80.50	-3,517,723	-19.50	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	督促確實依進度執行
機械及設備	0	45,609,000	0	2,000,000	47,609,000	18,042,000	13,890,941	0	13,890,941	76.99	-4,151,059	-23.01		
訂購機件- 機械 及設備	0	0	0	0	0	0	633,336	0	633,336		633,336			

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	1,831,000	480,457	0	480,457	26.24	-1,350,543	-73.76	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期交通及運輸設備較預計分配少。	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	1,831,000	480,457	0	480,457	26.24	-1,350,543	-73.76		
什項設備	0	13,445,000	0	7,000,000	20,445,000	3,886,000	2,485,121	0	2,485,121	63.95	-1,400,879	-36.05	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期什項設備較預計分配少。	督促確實依進度執行
什項設備	0	13,445,000	0	7,000,000	20,445,000	3,886,000	2,485,121	0	2,485,121	63.95	-1,400,879	-36.05		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	29,102,000	19,538,599	0	19,538,599	67.14	-9,563,401	-32.86	房屋及建築：第六學生宿舍工程已於106年12月28日完成發包，於107年1月2日申請建築執照時，審查結論需先完成變更開發計畫，於107年3月提出變更開發計畫，其間審查程序冗長，於108年5月15日召開審查會議，目前修正計畫書中。 機械及設備：設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	房屋及建築：辦理變更開發計畫，因縣政府審查時程冗長，無法掌控執行進度，已積極洽縣府承辦人協助盡速辦理。
不動產、廠房及設備	0	179,398,000	0	0	179,398,000	29,102,000	19,538,599	0	19,538,599	67.14	-9,563,401	-32.86		
土地改良物	0	38,458,000	0	-9,750,000	28,708,000	2,059,000	380,800	0	380,800	18.49	-1,678,200	-81.51		
房屋及建築	0	81,686,000	0	-1,000,000	80,686,000	3,284,000	1,667,944	0	1,667,944	50.79	-1,616,056	-49.21		
機械及設備	0	45,609,000	0	2,000,000	47,609,000	18,042,000	14,524,277	0	14,524,277	80.50	-3,517,723	-19.50		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	200,000	0	1,750,000	1,950,000	1,831,000	480,457	0	480,457	26.24	-1,350,543	-73.76		
什項設備	0	13,445,000	0	7,000,000	20,445,000	3,886,000	2,485,121	0	2,485,121	63.95	-1,400,879	-36.05		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	29,102,000	19,538,599	0	19,538,599	67.14	-9,563,401	-32.86		

保存年限:10年