

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	27,357,000	26,137,711	0	26,137,711	95.54	-1,219,289	-4.46		
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00	二坪山校區照明改善工程已完工，預定於109年7月13日辦理驗收。	督促確實依進度執行。
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00		
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	0	81,849,107	9,472,000	147,690	0	147,690	1.56	-9,324,310	-98.44	因八甲校區第六學生宿舍新建工程廠商提出解除契約	已請設計單位重新調整檢討預算，重新發包
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	0	81,849,107	9,472,000	0	0	0	0.00	-9,472,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	147,690	0	147,690		147,690			
機械及設備	0	48,215,000	0	0	48,215,000	13,463,000	22,138,533	0	22,138,533	164.44	8,675,533	64.44	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配多。	督促確實依進度執行
機械及設備	0	48,215,000	0	0	48,215,000	13,463,000	21,591,643	0	21,591,643	160.38	8,128,643	60.38		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	546,890	0	546,890		546,890			
交通及運輸設備	0	1,820,000	0	0	1,820,000	517,000	1,265,270	0	1,265,270	244.73	748,270	144.73	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期交通及運輸設備較預計分配多。	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	0	1,820,000	0	0	1,820,000	517,000	1,265,270	0	1,265,270	244.73	748,270	144.73		
什項設備	0	11,394,000	0	0	11,394,000	3,057,000	2,586,218	0	2,586,218	84.60	-470,782	-15.40	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期什項設備較預計分配少。	督促確實依進度執行

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	11,394,000	0	0	11,394,000	3,057,000	2,586,218	0	2,586,218	84.60	-470,782	-15.40		
總 計	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	27,357,000	26,137,711	0	26,137,711	95.54	-1,219,289	-4.46	房屋及建築：因本校八甲校區第六學生宿舍新建工程廠商提出解除契約 機械及設備、交通及運輸設備、什項設備：設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳	房屋及建築：已請設計單位重新調整檢討預算，重新發包 機械及設備、交通及運輸設備、什項設備：督促確實依進度執行
不動產、廠房及設備	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	27,357,000	26,137,711	0	26,137,711	95.54	-1,219,289	-4.46		
土地改良物	0	24,000,000	0	0	24,000,000	848,000	0	0	0	0.00	-848,000	-100.00		
房屋及建築	73,752,107	8,097,000	0	0	81,849,107	9,472,000	147,690	0	147,690	1.56	-9,324,310	-98.44		
機械及設備	0	48,215,000	0	0	48,215,000	13,463,000	22,138,533	0	22,138,533	164.44	8,675,533	64.44		
交通及運輸設備	0	1,820,000	0	0	1,820,000	517,000	1,265,270	0	1,265,270	244.73	748,270	144.73		
什項設備	0	11,394,000	0	0	11,394,000	3,057,000	2,586,218	0	2,586,218	84.60	-470,782	-15.40		
總 計	73,752,107	93,526,000	0	0	167,278,107	27,357,000	26,137,711	0	26,137,711	95.54	-1,219,289	-4.46		

保存年限:10年